

Etappen Teichbau & Bepflanzung

| Programm | | |
|--|---------------------------|--|
| Beschreibung der Arbeit | Woche/ Anzahl Tage | Material/Maschinen/ Lieferant/ Bemerkung |
| -Kranke Apfel und Birnbaum fällen -Teichprofil inkl. Höhe ausstecken. | Bis 21.12.20 | Motorsäge Absteckeisen, Schnur Laser mit Stativ |
| -Rasen mähen | Wo 2 /1 | Motorsense |
| -Aushub Teichprofil -Ein-Auslauf setzten -Randstein versetzten -Rohplanie Oberboden -L.vulgare Hecke pflanzen -Aushub Klinkerweg inkl. Foundation. | Wo 7/ 7 | Bagger 3,5to Schachtzange Laser mit Stativ Beton PC 250 ..m3 Teleskoplader mit Schaufel Kiesgemisch |
| -Folie und Vlies bestellen -Bollensteine bestellen | Wo9/1 | Vlies und Folie ..m2 Bollensteine..m3 Schwab |
| -Folie und Vlies verlegen -Innenfläche gestalten -Granitseine für Holzrost & Brücke versetzen -Randausgestaltung machen -Klinkerweg verlegen und zuschneiden | Wo15/6 | Vlies und Folie ..m2 Bollensteine..m3 Telekoplader mit Gabel Splitt 4/8 ..m3 Winkelschleifer Vibrationsplatte |
| -Gehölze bestellen | Bis Wo21 | Lehmann und Forstbaumschule |
| -Teich füllen und bepflanzen | Wo 16-18 | Wasserpflanzen Schwemmholz |
| -Holzrost und Brücken konstruieren | Wo 18/5 | Kantholz Bretter |
| Rabatten vorbereiten, Beikrautfrei halten | Wo 18-Bepflanzt Sept.21 | Bodenfräse |
| -Gehölze und erste Stauden pflanzen. | Sept .21 | Gehölze und Stauden |
| -Frostgefährdete Stauden & Nachpflanzungen | April. 22 | Stauden |